# АКТ
# ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

г. Екатеринбург Договор № Т-46. « 02 » июня 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся,
представитель Теплоснабжающей организации *АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»*
наименование организации

в лице *инженер по КПТЭ – Виноградова С.А.*
должность, Фамилия И.О.

и представитель Потребителя *ООО УК «Пионер»*
наименование организации

в лице *начальник ПТО – Коровкин П.В.*
должность, Фамилия И.О.

руководствуясь пунктом 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ), утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, составили настоящий акт о том, что «02» июня 2025 г. были проведены испытания на прочность и плотность теплопотребляющих установок Потребителя, расположенных по адресу:

*г. Екатеринбург, ул. Белоярская, д. 9*

Основание проведения испытаний на прочность и плотность:
*пункт 9.2.12 ПТЭ ТЭ: окончание отопительного сезона 2024-2025 гг.*
п. 9.2.12 ПТЭ ТЭ: после окончания отопительного сезона для выявления дефектов; перед началом отопительного периода после окончания ремонта

Порядок проведения испытаний на прочность и плотность согласно пункту 9.1.59 и 9.2.13 ПТЭ ТЭ:

1. Предварительно проведена промывка установок и системы теплопотребления.
2. Система заполнена водой с температурой не выше 45 °С, воздух из системы полностью выпущен.
3. Давление среды доведено до рабочего значения и поддерживалось на протяжении *10 минут*.
4. Произведён осмотр всех сварных и фланцевых соединений, арматуры и оборудования.
5. Давление доведено до пробного значения *0,6 МПа (6,0 кгс/см²)* и поддерживалось в течение *10 минут*.

Результаты испытаний:
*1. «Потения» сварных швов, течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования не обнаружены.*
*2. В течение 10 минут падение давления составило 0,0 кгс/см², что не превышает 0,25 кгс/см², согласно пункту 9.2.13 ПТЭ ТЭ.*

Заключение:
***система теплопотребления считается выдержавшей испытания на прочность и плотность***
система считается выдержавшей испытания/система не выдержала испытания на прочность и плотность

Представитель Теплоснабжающей организации _____ (подпись) Виноградова С.А. (Фамилия И.О.)

Представитель Потребителя _____ (подпись) Коровкин П.В. (Фамилия И.О.)

ООО УК «Пионер»
Начальник ПТО
Коровкин П.В.

# АКТ
# ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

г. Екатеринбург Договор № Т-46. « 02 » июня 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся,
представитель Теплоснабжающей организации *АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»*
наименование организации

в лице *инженер по КПТЭ – Виноградова С.А.*
должность, Фамилия И.О.

и представитель Потребителя *ООО УК «Пионер»*
наименование организации

в лице *начальник ПТО – Коровкин П.В.*
должность, Фамилия И.О.

руководствуясь Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПТЭ ТЭ), утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, составили настоящий акт о том, что «02» июня 2025 г. была проведена промывка систем теплопотребления Потребителя, расположенных по адресу:

*г. Екатеринбург, ул. Белоярская, д.9*

Основание проведения промывки:
*пункт 9.2.9 ПТЭ ТЭ: окончание отопительного периода 2024-2025 гг.*
п. 9.2.9 ПТЭ ТЭ: после окончания отопительного периода; после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб

Описание промывки:
*Промывка системы производилась водой в количестве, превышающем расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз. Для промывки использовалась холодная вода.*

Результаты промывки:
*В результате проведения промывки, достигнуто полное осветление воды.*

Заключение:
***система теплопотребления допускается к подключению к системе теплоснабжения***

Представитель
Теплоснабжающей организации _____ (подпись) *Виноградова С.А.* (Фамилия И.О.)

Представитель Потребителя _____ (подпись) *Коровкин П.В.* (Фамилия И.О.)

ООО УК «Пионер»
Начальник ПТО
Коровкин П.В.