АКТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

г. Екатеринбург Договор № Т-46. « 04 » июня 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся,
представитель Теплоснабжающей организации *АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»*
наименование организации

в лице *И. О. Нач. П-58 – Ковзель А. Б.*
должность, Фамилия И.О.

и представитель Потребителя *ООО УК «Пионер»*
наименование организации

в лице *начальник ПТО – Коровкин П.В.*
должность, Фамилия И.О.

руководствуясь Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПТЭ ТЭ), утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, составили настоящий акт о том, что «04» июня 2025 г. была проведена промывка систем теплопотребления Потребителя, расположенных по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Хвойная, д.76/1

Основание проведения промывки:
пункт 9.2.9 ПТЭ ТЭ: окончание отопительного периода 2024-2025 гг.
п. 9.2.9 ПТЭ ТЭ: после окончания отопительного периода; после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб

Описание промывки:
Промывка системы производилась водой в количестве, превышающем расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз. Для промывки использовалась холодная вода.

Результаты промывки:
В результате проведения промывки, достигнуто полное осветление воды.

Заключение:
система теплопотребления допускается к подключению к системе теплоснабжения

Представитель
Теплоснабжающей организации _____ *Ковзель А. Б.*
подпись Фамилия И.О.

Представитель Потребителя _____ *Коровкин П.В.*
подпись Фамилия И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»
* * *

АКТ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

г. Екатеринбург Договор № Т-46. « 04 » июня 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся,
представитель Теплоснабжающей организации *АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»*
наименование организации

в лице *И. О. Нач. П-58 – Ковзель А. Б.*
должность, Фамилия И.О.

и представитель Потребителя *ООО УК «Пионер»*
наименование организации

в лице *начальник ПТО – Коровкин П.В.*
должность, Фамилия И.О.

руководствуясь пунктом 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ), утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, составили настоящий акт о том, что «04» июня 2025 г. были проведены испытания на прочность и плотность теплопотребляющих установок Потребителя, расположенных по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Хвойная, д. 76/1

Основание проведения испытаний на прочность и плотность:
пункт 9.2.12 ПТЭ ТЭ: окончание отопительного сезона 2024-2025 гг.
п. 9.2.12 ПТЭ ТЭ: после окончания отопительного сезона для выявления дефектов; перед началом отопительного периода после окончания ремонта

Порядок проведения испытаний на прочность и плотность согласно пункту 9.1.59 и 9.2.13 ПТЭ ТЭ:

1. Предварительно проведена промывка установок и системы теплопотребления.
2. Система заполнена водой с температурой не выше 45 °С, воздух из системы полностью выпущен.
3. Давление среды доведено до рабочего значения и поддерживалось на протяжении *10 минут*.
4. Произведён осмотр всех сварных и фланцевых соединений, арматуры и оборудования.
5. Давление доведено до пробного значения *0,6 МПа (6,0 кгс/см²)* и поддерживалось в течение *10 минут*.

Результаты испытаний:

1. «Потения» сварных швов, течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования не обнаружены.

2. В течение 10 минут падение давления составило 0,0 кгс/см², что не превышает 0,25 кгс/см², согласно пункту 9.2.13 ПТЭ ТЭ.

Заключение:
система теплопотребления считается выдержавшей испытания на прочность и плотность
система считается выдержавшей испытания/система не выдержала испытания на прочность и плотность

Представитель
Теплоснабжающей организации _____ *Ковзель А. Б.*
подпись Фамилия И.О.

Представитель Потребителя _____ Коровкин П.В.
подпись Фамилия И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»